



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2026 m. d. Nr. M22-
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 10 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T3-350(1.6 E) „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u Vilniaus rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 metų programų priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekimo ataskaitą (pridedama).

2. N u r o d a u Vilniaus rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį potvarkį Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Robert Duchnevič

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025-2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO ATASKAITA

Programa	Tikslas	Uždavinys	Priemonė		Planinis terminas	2025-tais m. planuojamos išlaidos (pagal 2025-2027 m. SVP)	Patvirtinti 2025 m. asignavimai	2025 m. panaudotos lėšos	Įvykdymas	Stebėsenos rodiklis				Priemonės įgyvendinimo ir rodiklio pasiekimo aprašymas
			kodas	pavadinimas		tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.		proc.	kodas	pavadinimas ir mato vnt.	planinė reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	01.01	01.01.01	01.01.01.26	Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės ir estrados komplekso sutvarkymas	2018-2025	0.1	0.1	0.0	0.0	R-01.01.01.26-1	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. Gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas
			01.01.01.27	Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas	2018-2025	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.27-1	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. Gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) kv. m.	15859.71	15860	Rodiklis pasiektas
			01.01.01.29	Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštno, esančio A. Micevičiaus g. 20 sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas	2018-2025	1.9	1.9	1.9	100.0	R-01.01.01.29-1	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. Gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) vnt.	0	0	
			01.01.01.33	Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.33-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	0	0	
			01.01.01.34	Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lyganių kaimuose	2018-2025	54.5	54.5	54.5	100.0	R-01.01.01.34-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas
			01.01.01.38	Universalus daugiafunkcio centro Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. priestato statyba	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.38-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	0	0	
			01.01.01.47	Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą	2016-2025	958.5	958.5	944.5	98.5	R-01.01.01.47-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	1	1	Įgyvendinta
			01.01.01.48	Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės („Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) bandomojo modelio įgyvendinimas	2022-2026	77.6	77.6	77.4	99.7	R-01.01.01.48-1	Įgyvendintų projektų skaičius vnt.	16	16	Įgyvendinta 100 %
			01.01.01.49	Nemenčinės miesto Neries upės krantinės teritorijos ir Nemenčinės I-V tvenkinių ir jų prieigų Vilniaus r., Nemenčinės m., sutvarkymas ir vystymas	2021-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.49-1	Sutvarkyta teritorijų vnt.	0	0	Rengiamas Pakrantės g. TP projektas, valomi tvenkiniai
			01.01.01.50	Daugiafunkčių poilsio ir laisvalaikio zonų sukūrimas Riešės kaime	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.50-1	Įrengtos daugiafunkcės poilsio ir laisvalaikio zonos vnt.	0	0	Dar kartą atliktos VP procedūros projektuotojui atrinkti. Vokų atplėšimas 2025-12-30
			01.01.01.51	Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Parudaminio kaime	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.51-1	Įrengtos kapinės vnt.	0	0	
			01.01.01.52	Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamas biudžetas	2023-2027	142.1	142.1	141.1	99.3	R-01.01.01.52-1	Įgyvendintų projektų skaičius vnt.	5	3	Dvejų projektų oficialus atidarymas vyks pavasarį (buvo galimas ir 2025 m. gruodį, bet buvo nuspręsta oficialų atidarymą padaryti 2026 m. pavasarį), supirktos medžiagos montavimui 2 mažos vertės projektų 3 projektai projektavimo stadijoje
			01.01.01.53	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	2024-2026	83.4	83.4	79.7	95.6	R-01.01.01.53-1	Įgyvendintų projektų skaičius vnt.	20	12	Įgyvendinta 12 projektų, paraiškų iš viso buvo 36 vnt.
			01.01.01.54	Velotrasos įrengimas prie Lietuvos tūkstantmečio poilsio parko Marijampolio k., Pušų g. 1A	2025-2027	71.2	71.2	71.1	99.9	R-01.01.01.54-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	0	0	
			01.01.01.55	Aktyvaus laisvalaikio ir sporto erdvės įrengimas Parudaminio kaime	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.01.01.55-1	Rekonstruoti/naujai įrengti bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt.	0	0	
			Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius - iš viso:						1389.3	1389.3	1370.2	98.6	E-01.01.01-1	Įgyvendintų gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonių / projektų skaičius (vnt.)

01.01.02	01.01.02.01	Vandens kėlimo stočių išlaikymas (siurbtinių eksploatacija ir suvartotos elektros energijos išlaidų apmokėjimas)	nuolat	529.8	529.8	529.8	100.0	R-01.01.02.01-1	Siurblinės eksploatacija ir suvartotos elektros energijos išlaidų apmokėjimas vnt.	1	1	Įvykdyta								
								R-01.01.02.01-2	ArcGIS PRO programinės įrangos garantija ir techninis aptarnavimas vnt.	7	7	Atnaujintos programinės įrangos								
R-01.01.02.01-3								Tilų, pralaidų, užtvankų, hidromazgų, hidrotechninių statinių, drenažo didelio skersmens avariniai gedimai vnt.	5	2	Darbai atlikti pagal gyventojų prašymus									
R-01.01.02.01-4								Melioracijos drenažo rinktinių d-125 mm ir didesnio skersmens, ir kitų melioracijos balanse esamų statinių remontas km	7	1	Iš viso įvykdyti 6 objektai, 1,4 km									
R-01.01.02.01-5								Melioracijos griovių ir sureguliuotų upių priežiūra km	50	113										
R-01.01.02.01-6								Melioracijos projektų parengimas ir jų ekspertizė, techninė priežiūra vnt.	20	0	Neturėjome iš gyventojų prašymų projektams									
R-01.01.02.01-7								Remontuojamų kelių tinklų priežiūra, kuriuose yra melioracija km.	100	0	Žemės ūkio sk. šių darbų neatlieka									
R-01.01.02.01-8								Gyventojų informavimas dėl specialių žemės naudojimo sąlygų registravimo vnt.	135000	0	Pasikeitė spec. sąlygų įstatymas									
Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą - iš viso:								529.8	529.8	529.8	100.0	E-01.01.02-1	Atnaujintų melioracijos sistemų (griovių) dalis nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	8,5	10	Rodiklis pasiektas ir viršytas				
												E-01.01.02-2	Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis, tenkanti 1 gyventojui (tūkst. EUR)	0,6	-	Nėra duomenų				
01.01.04	01.01.04.02	Keleivių vežimo paslaugos	2022-2026	3418.7	3418.7	3409.0	99.7	R-01.01.04.02-1	Aptarnaujamų maršrutų rida km.	4600000	4582594	Rodiklis beveik pasiektas								
	01.01.04.03	Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventarizacija	2022-2026	21.0	21.0	20.3	96.7	R-01.01.04.03-1	Atlikta registracijos veiksmų vnt.	150	153	Rodiklis viršytas								
	01.01.04.04	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas	2022-2026	322.9	322.9	186.1	57.6	R-01.01.04.04-1	Objektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	15	7	Nebuvo poreikio								
	01.01.04.06	Subsidijų už vandens tiekimą teikimas	2022-2026	1678.3	1678.3	1678.3	100.0	R-01.01.04.06-1	Suteikta subsidijų už vandens tiekimą gyventojams proc.	100	0	Rodiklis pasiektas								
	01.01.04.07	Subsidijų už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją teikimas	2022-2026	1240.0	1240.0	1240.0	100.0	R-01.01.04.07-1	Suteikta subsidijų už šilumos tiekimą gyventojams proc.	100	100	Rodiklis pasiektas								
	01.01.04.08	SĮ Vilniaus rajono autobusų parko materialinės bazės gerinimas	2022-2025	1476.5	1476.5	1476.4	100.0	R-01.01.04.08-1	Įsigytų netaršių transporto priemonių ir papildomos įrangos skaičius vnt.	15	15	Rodiklis pasiektas								
								R-01.01.04.08-2	Materialinės bazės objektų įrengimas: plovyklos įrengimas garažo rekonstrukcija žemės sklypo padaliniai įsteigti, vnt.	3	0	VRAP nepateikė informacijos								
								R-01.01.04.08-3	Bazių infrastruktūros plėtra vnt.	6	6	Rodiklis pasiektas								
	01.01.04.09	Gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas (Būsto pardavimas nuomininkams (privatizavimas))	2025-2027	328.5	328.5	0.0	0.0	R-01.01.04.09-1	Parduotų būstų skaičius vnt.	5	9	Rodiklis viršytas								
	01.01.04.10	Gyventojų mokestinės naštos mažinimas	2024-2026	29.6	29.6	29.6	100.0	R-01.01.04.10-1	Panaudotos lėšos proc.	100	100	Rodiklis pasiektas								
	01.01.04.11	Nekilnojamojo turto pirkimas/nuoma	2025-2027	4.0	4.0	0.0	0.0	R-01.01.04.11-1	Nekilnojamojo turto vienetas vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas - 2025-11-27 pasirašyta darželio patalpų nuomos sutartis. RKC pastato dalies išpirkimo procedūros nevyksta dėl savininko nenoro bendradarbiauti								
Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą - iš viso:				8519.5	8519.5	8039.7	94.4	E-01.01.04-1	Gyventojų, besinaudojančių per paskutinius 5 m. pagerintomis paslaugomis ir infrastruktūra dalis, proc.	4	4									
Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui - iš viso:				10438.6	10438.6	9939.7	95.2													
01.02	01.02.01	Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio formavimo procedūros ir įstaigos georeferencinio pagrindo kūrimas	nuolat	131.4	131.4	131.4	100.0	R-01.02.01.01-1	Projektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	4	0	Vyksta bendrojo plano koregavimas								
								R-01.02.01.01-2	Projektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	1	1									
								R-01.02.01.01-3	Dokumentų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	1	0									
								R-01.02.01.01-4	Objektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	30	0	GIS programinės įrangos pirkimas pagal poreikį								
								R-01.02.01.01-5	Teritorijų planavimo dokumentų, teminių žemėlapių/planų skaičius vnt.	500	0	Poreikio nėra - Teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 1 d. nustatyta, kad teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR)								
								01.02.01.21	Žemės kadastras ir geodezija	nuolat	197.4	197.4	52.2	26.4	R-01.02.01.21-1	Planų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt.	-	-	Šias paslaugas 2025 m. pirkio seniūnijos	
								01.02.01.25	Erdvinių duomenų tvarkymas	nuolat	95.2	95.2	75.7	79.5	R-01.02.01.25-1	Nupirktą paslauga vnt.	0	0	Paslauga nupirktą	
								Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui - iš viso:				424.0	424.0	259.3	61.2	E-01.02.01-1	Parengtų dokumentų santykis su bendru parengtųjų dokumentų skaičiumi, proc.	6	1	Patvirtinus BP koregavimą, prasidės kiti projektai
								01.02.02	01.02.02.01	SVV įmonių rėmimas	nuolat	100.0	100.0	100.0	100.0	R-01.02.02.01-1	Paremta SVV subjektų vnt.	47	64	Rodiklis pasiektas
									01.02.02.02	VVG projektai	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.02.02.02-1	Projektų skaičius vnt.	1	2	Rodiklis viršytas
	Skatinti smulkas ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą - iš viso:				100.0	100.0	100.0		100.0	E-01.02.02-1	Patentinių SVV prašymų paramai gauti dalis nuo visų gautų prašymų (proc.)	97	86	Rodiklis nepasiektas						
									E-01.02.02-2	Investicijų (MI ir TUI), tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.)	75	49								

		01.02.03	01.02.03.01	Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.02.03.01-1	-	-	-	-							
		01.02.03.02	Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-01.02.03.02-1	-	-	-	-	-							
		Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje - iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	E-01.02.03-1	Lyčių lygybės indekso darbo srityje santykis su bendru Lietuvos rodikliu	1	1								
		Sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui į rajoną ir gyventojų verslumo plėtojimui - iš viso:				524.0	524.0	359.3	68.6												
Ekonominio konkurencingumo didinimo programa- iš viso:														10962.6	10962.6	10299.0	93.9				
02	02.01	02.01.01	02.01.01.01	Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose-darželiuose	nuolat	18481.8	18481.8	18124.9	98.1	R-02.01.01.01-1	Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm.	2068	2042	Sumažėjo vaikų NEVALSTYBINĖSE ikimokyklinio ugdymo įstaigose							
			02.01.01.03	Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pradinėse mokyklose	nuolat	10.7	10.7	10.7	100.1	R-02.01.01.03-1	Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm.	0	5								
			02.01.01.04	Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pagrindinėse mokyklose	nuolat	11186.2	11186.2	11068.7	98.9	R-02.01.01.04-1	Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm.	1517	1573								
			02.01.01.05	Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas gimnazijose	nuolat	54781.2	54781.2	54208.8	99.0	R-02.01.01.05-1	Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm.	8681	8749								
			02.01.01.09	Kompensacija už mokinių pavežėjimą	nuolat	1391.5	1391.5	1300.2	93.4	R-02.01.01.09-1	Nemokamai pavežamų neigalų vaikų ir mokinių bei mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, dalis %	100	100	Visi mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokyklos, pavežami							
			02.01.01.10	Mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.01.10-1	Organizuotų brandos egzaminų skaičius vnt.	17	26	Mokykliniai brandos egzaminai neorganizuojami, vykdomos dalykų valstybinių brandos egzaminų pirmosios ir antrosios dalys							
			02.01.01.11	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas	nuolat	3859.7	3859.7	3752.8	97.2	R-02.01.01.11-1	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius asm.	1068	1111	Padaugėjo mokinių neformaliojo vaikų švietimo mokyklose							
										R-02.01.01.11-2	Vilniaus rajono mokinių dalis, dalyvaujanti neformaliojo vaikų švietimo programose, proc.	29	30	Rodiklis pasiektas							
			02.01.01.13	Mokyklų bendruomenių skatinimas bei mokinių vasaros poilsio organizavimas	nuolat	136.6	136.6	125.8	92.1	R-02.01.01.13-1	Mokinių vasaros poilsio stovyklose dalyvavusių mokinių dalis %	11	11								
			02.01.01.14	Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimas	nuolat	249.5	249.5	249.5	100.0	R-02.01.01.14-1	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius asm.	1068	1111								
			02.01.01.16	Ugdymo finansavimo poreikių skurtumams tarp mokyklų sumažinti; pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir priimanamui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti; finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose; finansuoti priemones, skirtas mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skurtumams sumažinti	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.01.16-1	Savivaldybės švietimo įstaigų skaičius vnt.	48	48								
			02.01.01.18	Socialinės apsaugos, kultūros ir sporto rėmimo fondas	nuolat	11.8	11.8	11.8	100.0	R-02.01.01.18-1	Patentintų socialinės apsaugos, kultūros ir sporto paraiskų dalis proc.	90	80	Nuo gegužės mėn. patentinta 8 prašymai iš 10, 2 neskirta finansavimo							
			02.01.01.19	Švietimo pagalba	nuolat	719.8	719.8	702.4	97.6	R-02.01.01.19-1	Suteiktų konsultacijų skaičius vnt.	500	739								
										R-02.01.01.19-2	Atliktų vertinimų skaičius vnt.	250	268								
			02.01.01.36	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	nuolat	27.4	27.4	27.4	100.0	R-02.01.01.36-1	Igyvendintų priemonių skaičius vnt.	7	0	Buvo pateiktas 1 prašymas, kuris buvo atmetas, daugiau prašymų dėl koordinuoti teikiamų paslaugų skyrimo nebuvo gauta							
			02.01.01.37	Kitoms švietimo reikmėms	nuolat	70.5	70.5	40.3	57.2	R-02.01.01.37-1	Lėšos panaudotos priemonei proc.	100	100								
			02.01.01.38	Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas	nuolat	565.0	565.0	544.8	96.4	R-02.01.01.38-1	Kelionės išlaidų kompensavimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, vykstantiems į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklas nuo 3 iki 40 km, dalis %	100	100								
			02.01.01.41	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas	2023-2027	63.1	63.1	63.1	100.0	R-02.01.01.41-1	Jaunimo vasaros užimtumo didinimo programa asm.	20	30	Dirbta 2025 Liepos /Rugpjūčio mėnesiais. Skirta subsidija/šmokėta suma darbdaviams - 20800 EUR							
										R-02.01.01.41-2	Dalyvaujantis biudžetas mokyklose sk.	20	26	Skirta po 800 EUR. Viršyta							
										R-02.01.01.41-3	Jaunojo lyderio programa asm.	5	7	2025 m. buvo paskutiniai metai kada buvo finansuojama KAM 2025 m. tokios programos netiks dėl KAM neskirto finansavimo Vilniaus r., tačiau 1 asmuo dalyvaus savarankiškai už savo lėšas							
R-02.01.01.41-4	Jaunimo iniciatyvų, veiklų projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvių – jaunų žmonių, skaičius per metus asm.	5								195	Projektų veiklos įgyvendintos										
02.01.01.42	Atviras jaunimo centras	2024-2026	65.0	65.0	62.7	96.5	R-02.01.01.42-1	Jaunuolių (14-29 metų), dalyvaujančių savanoriškoje tarnyboje, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus asm.	10	17	Dinamiškai auga ir priimančių organizacijų ir savanorių skaičius										
02.01.01.43	Švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“	2024-2026	2802.6	2802.6	2575.1	91.9	R-02.01.01.43-1	Unikalų dalyvių skaičius asm.	4	4	Dinamiškai didėja										

02.01.01.44	Mėnesinio mokesčio kompensavimas už vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose	2024-2026	20.0	20.0	14.4	72.0	R-02.01.01.44-1	Mėnesinio mokesčio kompensaciją gavusių vaikų skaičius asm.	44	63	Padaugėjo kompensaciją gavusių vaikų skaičius
02.01.01.45	Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skatinimas už mokymosi pasiekimus	2024-2026	69.3	69.3	62.0	89.5	R-02.01.01.45-1	Premijas gavusių mokinių bei abiturientų skaičius asm.	50	160	
02.01.01.46	Stipendijos Vilniaus rajono studentams	2024-2027	111.5	111.5	110.0	98.7	R-02.01.01.46-1	Pasirašytų sutarčių skaičius vnt.	15	18	2025 m. buvo išmokėtos stipendijos 58 studentams
02.01.01.47	Modulinių darželių įrengimas ir nuoma	2024-2026	1013.3	1013.3	1012.4	99.9	R-02.01.01.47-1	Modulinių darželių grupės vnt.	9	7	Pastatytas 1 modulinis pastatas prie Nemėžio vaikų lopšelio-darželio
02.01.01.48	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	2025-2027	140.0	140.0	32.4	23.1	R-02.01.01.48-1	Projekte dalyvaujančių vaikų skaičius asm.	45	50	
Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius - iš viso:			95776.5	95776.5	94100.2	98.2					
							E-02.01.01-1	Mokinių, ugdomų bendrojo ugdymo mokyklose Vilniaus rajono savivaldybėje (savivaldybės švietimo įstaigose) pagal privalomojo švietimo programas, dalis nuo savivaldybės teritorijoje gyvenančių 6-16 metų amžiaus vaikų skaičiaus (proc.)	60	59	
							E-02.01.01-2	Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (savivaldybės švietimo įstaigose) ugdomų 1-5 metų vaikų dalis, lyginant su bendru savivaldybės teritorijoje gyvenančių to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)	48	45	
02.01.02											
02.01.02.26	Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba	2017-2026	2714.8	2714.8	2713.8	100.0	R-02.01.02.26-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	2025 metais įgyvendinta / atlikta 80,6 proc. visų darbų
02.01.02.32	Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato priestato salės statyba	2020-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.32-1	Įrengta salė vnt.	0	0	
02.01.02.37	Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos sporto salės statyba	2018-2027	2.3	2.3	1.8	78.3	R-02.01.02.37-1	Įrengta sporto salė vnt.	1	1	
02.01.02.40	Vilniaus r. Vaidotų lopšelio-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas	2019-2025	371.3	371.3	370.2	99.7	R-02.01.02.40-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas
02.01.02.41	Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos pastato, Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 17, atnaujinimas (modernizavimas)	2019-2026	180.4	180.4	179.4	99.4	R-02.01.02.41-1	Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt.	1	0	Projektas pakoreguotas, tinkavimo darbai nupirkti. Darbų įgyvendinimas numatomas per 2026 m.
02.01.02.42	Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio modernizavimas	2020-2026	1770.7	1770.7	1755.6	99.1	R-02.01.02.42-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas
02.01.02.43	Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos pastato renovacija	2020-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.43-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	
02.01.02.44	Vilniaus r. Avižienių gimnazijos sporto aikštno įrengimas, priestato statyba	2018-2025	624.6	624.6	623.7	99.9	R-02.01.02.44-1	Įrengtas sporto aikštynas, pastatytas priestatas vnt.	1	0	Vykdomi darbai
02.01.02.47	Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos sporto aikštno įrengimas	2020-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.47-1	Įrengtas sporto aikštynas vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
02.01.02.48	Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, praplečiant pastatą	2021-2028	100.0	100.0	72.6	72.6	R-02.01.02.48-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	
02.01.02.49	Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.49-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	
02.01.02.50	Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas)	2022-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.50-1	Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt.	0	0	
02.01.02.51	Ikimokyklinių grupių įrengimas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškių k.	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.51-1	Papildomos ugdymo vietos vnt.	0	0	Vykdomas projektavimas
02.01.02.52	Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ugdymo aplinkos plėtra	2022-2026	131.0	131.0	130.4	99.5	R-02.01.02.52-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	Vyksta pirkimo procedūros
02.01.02.54	Vilniaus r. Sudervės Mariano Dziedziovsckio pagrindinės mokyklos mokymosi erdvių modernizavimas	2022-2025	147.0	147.0	146.6	99.7	R-02.01.02.54-1	Modernizuotas pastatas vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas
02.01.02.55	Dūkštų pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)	2022-2025	616.8	616.8	613.5	99.5	R-02.01.02.55-1	Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt.	1	0	Dėl rodiklio pasiekimo- techninė klaida. Pagal patvirtintą 2025 - 2027 m. SVP rodiklį planuojama pasiekti 2027 m. Vykdomi rangos darbai, darbų terminas pratęstas 2 mėn. - 2026/05
02.01.02.56	Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Pjorių g. 3 atnaujinimas (modernizavimas) ikimokyklinio ugdymo grupėms	2022-2025	6.0	6.0	5.7	95.0	R-02.01.02.56-1	Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt.	0	0	Gautas SLD
02.01.02.57	Vilniaus r. Eglėiškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos sutvarkymas	2022-2027	50.0	50.0	0.0	0.0	R-02.01.02.57-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	Parengtas darbo projektas. Pavasarį planuojama darbų pradžia
02.01.02.58	Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Tororių pagrindinio ugdymo skyriaus, Vytauto g. 31, atnaujinimas (modernizavimas)	2023-2026	1257.3	1257.3	1243.1	98.9	R-02.01.02.58-1	Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt.	1	0	Rangos darbai baigti, vykdomas dokumentacijos užbaigimas, baldų ir įrangos pirkimai

			02.01.02.59	Buivydiškių mokyklos-darželio pastato priestato statyba	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.59-1	Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt.	0	0	Rengiamas projektas
			02.01.02.60	Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio ugdymo aplinkos plėtra	2023-2027	64.6	64.6	64.6	100.0	R-02.01.02.60-1	Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt.	0	0	Laukiama statybų leidžiančio dokumento
			02.01.02.61	Pagirių gimnazijos plėtra	2023-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.61-1	Rekonstruota 1 įstaiga vnt.	0	0	Gautas statybų leidžiantis dokumentas, vyksta TDP rengimas
			02.01.02.62	Universaliaus sporto aikštelės įrengimas prie Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos	2023-2024	201.8	201.8	163.1	80.8	R-02.01.02.62-1	Įrengta sporto aikštelė vnt.	1	0	Dėl oro sąlygų darbai nepabaigti
			02.01.02.63	Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuskos gimnazijos sporto aikštno renovacija	2024-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.63-1	Renovuotas sporto aikštynas vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
			02.01.02.64	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos rekonstrukcija	2024-2025	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.64-1	Modernizuota 1 aikštelė vnt.	0	0	Atsakingas Susisiekimo skyrius
			02.01.02.65	Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.65-1	Rekonstruota 1 įstaiga vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
			02.01.02.66	Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio patalpų modernizavimas	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.66-1	Modernizuota 1 įstaiga vnt.	0	0	Vyksta projektavimas, rangos darbai bus perkami kartu su priestato statybos darbais
			02.01.02.67	Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų teikimui	2025-2028	40.0	40.0	39.9	99.8	R-02.01.02.67-1	Pastatytas ir įrengtas pastatas, vnt.	0	0	Įvyko architektūrinės įdėjos konkursas. Atrinktas projektuotojas. Pateiktas PIP finansavimui gauti
			02.01.02.68	Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas	2025-2027	38.5	38.5	38.3	99.5	R-02.01.02.68-1	Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
			02.01.02.69	Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos - darželio ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas	2025-2027	39.4	39.4	39.1	99.2	R-02.01.02.69-1	Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
			02.01.02.70	Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijos priestato statyba	2025-2027	12.1	12.1	12.1	100.0	R-02.01.02.70-1	Pastatytas priestatas vnt.	0	0	Atidėtas projektas
			02.01.02.71	Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazijos stogo atnaujinimas (modernizavimas)	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.71-1	Sutvarkytas stogas vnt.	0	0	
			02.01.02.72	Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos modernizavimas ir priestato statyba	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.72-1	Modernizuota 1 įstaiga ir pristatytas priestatas vnt.	0	0	Parengti projektiniai pasiūlymai
			02.01.02.73	Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio priestato statyba	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.73-1	Pastatytas priestatas vnt.	0	0	Projektas įgyvendinamas
			02.01.02.74	Vilniaus r. Galgių vaikų darželio statyba Koperniko g.	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-02.01.02.74-1	Pastatytas darželis vnt.	0	0	
				Gerinti ugdymo paslaugų kokybę - iš viso:		8368.6	8368.6	8213.5	98.1	E-02.01.02-1	Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą Vilniaus rajono savivaldybėje, dalis nuo baigusių atitinkamą ugdymo programą mokinių skaičiaus (proc.)	99	99.8 / 86.0	Pagrindinį išsilavinimą įgijo 99.8 proc. dešimtokų, o vidurinį išsilavinimą įgijo 86 proc., nes brandos atestatų negavo 59 abiturientai
				Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose - iš viso:		104145.1	104145.1	102313.7	98.2					
				Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa - iš viso:		104145.1	104145.1	102313.7	98.2					
03	03.01	03.01.01	03.01.01.02	Kelių ir gatvių remontas bei priežiūra seniūnijose (zvyrkelių greideriavimas, asfaltbetonio duobių remontas, žvyro ir asfalto dangų įrengimas, žymėjimas ir pan.)	2022-2026	6916.8	6916.8	6916.1	100.0	R-03.01.01.02-1	Suremontuotų kelių ir gatvių seniūnijose ilgis km	40	65	Viršija planinę reikšmę
			03.01.01.03	Projektavimo darbų, ekspertizų, defektavimo atikimas, išpildomųjų ir topografinių nuotraukų sudarymas ir techninio projekto atikimas ir pan.	nuolat	480.0	480.0	474.5	98.9	R-03.01.01.03-1	Atliktų kelių, gatvių projektų, techninės priežiūros objektų skaičius vnt.	100	100	
				Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus - iš viso:		7396.8	7396.8	7390.6	99.9	E-03.01.01-1	Atskaitiniais metais sutaisytų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo santykis (proc.)	0.8	1	
		03.01.02	03.01.02.05	Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.)	2018-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.05-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	1	1	Darbai pabaigti prieš kelis metus
			03.01.02.08	Avižienių sen., Bukišio k., Nesvyžiaus g. rekonstrukcija	2021-2027	2260.0	2260.0	2235.0	98.9	R-03.01.02.08-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	1	Darbai užbaigti
			03.01.02.12	Zujūnų sen., Upės g. kapitalinis remontas	2018-2028	600.0	600.0	600.0	100.0	R-03.01.02.12-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	1	2025 m. asfaltavimo darbai bus užbaigti išskyrus atkarpą, kurį patenka į privatų sklypą
			03.01.02.13	Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Purnuškių k., Miškinų k., Placišios g. ir Sodinių g. gatvių nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g., Pikeliškių k. rekonstrukcija	2020-2028	380.0	380.0	380.0	100.0	R-03.01.02.13-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	2025 m. atlikti darbai 980 m atkarpoje. Dėl riboto finansavimo objektas neužbaigtas
			03.01.02.20	Vilniaus rajono, Avižienių seniūnijos, Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvėms kapitališkai remontuoti	2020-2027	1190.0	1190.0	1190.0	100.0	R-03.01.02.20-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	1	Darbai užbaigti
			03.01.02.23	Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Liubavo kaimo, Malūno gatvės kapitalinis remontas	2020 -2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.23-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	2025 metais nebuvo skirtas finansavimas
			03.01.02.24	Vilniaus r. Avižienių sen., Gilužių k. Skardžio g. (Nr. VL9838), Saldenės k., Pievų g. (Nr. VL9817), Pikantiškių k., Pievų g. (Nr. VL7959) paėmimas visuomenės poreikiams	2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.24-1	Teritorijų planavimo dokumentų sk. vnt.	0	0	Pievų-Skardžio g. Specialusis planas ruošiamas, kiti neturi finansavimo
			03.01.02.26	Vilniaus r. Mickūnų sen., Eglėškių k. Eglėškių g. ir Skaisterių k. Ateities g. kapitaliniai remontai	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.26-1	Remontuojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Rengiamas projektas
			03.01.02.27	Vilniaus r. Nemėžio sen., Stankutiškių k., Klebniškių g. (VL7223), Daržininkų k., Klebniškių g. (VL7102) kapitalinis remontas	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.27-1	Remontuojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Rengiamas projektas

03.01.02.28	Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims	2024-2027	246.0	246.0	231.3	94.0	R-03.01.02.28-1	Pasirašytų sutarčių skaičius vnt.	3	4	Rodikis viršija lūkestį	
03.01.02.30	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams Vilniaus r.: 1. Šatrininkų sen., Grigaičių k., J. Montvilo g. (VL8758); 2. Šatrininkų sen., Grigaičių k., S. Vorotinskio g. (VL8763); 3. Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. (VL9833); 4. Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. (VL7945); 5. Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. (VL7977); 6. Avižienių sen., Bajorų k., Žemuočių g. (VL9802); 7. Avižienių sen., Bukiško k., Sedulų g.; 8. Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. dublis; 9. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Moletų g. dublis; 10. Zujūnų sen., Naujakiečio k., Upės g. (VL7396); 11. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g.	2024-2029	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.30-1	Teritorijų planavimo dokumentų skaičius vnt.	0	0	Nėra finansavimo, vykdomas Pievų-Skardžio SP parengimas	
03.01.02.31	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė (Nemenčinės m. Bažnyčios g. ir Švenčionių g.) asfaltbetonio dangos remontas	2024-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.31-1	Suremontuotų kelių skaičius vnt.	0	1	Darbai užbaigti	
03.01.02.32	Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Kalno g. (Nr. VL7770) rekonstrukcija	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.32-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Rengiamas rekonstrukcijos projektas	
03.01.02.33	Zujūnų sen. Čekoniškių km., tiltelio per Čekonės upę rekonstrukcija	2024-2026	63.0	63.0	61.7	97.9	R-03.01.02.33-1	Rekonstruojamų tiltelių vnt.	0	1	Darbai atlikti	
03.01.02.34	Vilniaus r. Nemėžio sen., Katliškių g. (VL7217), Katliškių vs., 726 m, V. Sirokomlės g. (VL7214), Murlinės k. 1438 m, V. Sirokomlės g. (VL7104), Nemėžio k. 625 m; kapitalinis remontas	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.34-1	Remontuojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Darbai nepradėti	
03.01.02.35	Vilniaus r. sav., Mickitų sen., Galgių k., M. Kopermiko g. (VL8437) autobusų apsisukimo aikštelės (galinio viešojo transporto punkto) įrengimas	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.02.35-1	Įrengta autobusų apsisukimo aikštelė ir galinė VT sustojimo stotelė	0	0	Parengtas projektas. 2026 m. bus atliekami darbai	
03.01.02.36	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontavimas)	2025-2028	378.7	378.7	378.7	100.0	R-03.01.02.36-1	Įrengta/rekonstruota/atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelių vnt.	0	4	Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės Buivydių sen., Nemenčinės m., Rudaminoje ir Valčiūnuose	
Rekonstruoti ir įrengti naujos rajono kelus ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves - iš viso:			5117.7	5117.7	5076.7	99.2	03.01.02	Atskaitiniais metais nutiesti, rekonstruoti vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo santykis (proc.)	0.1	0		
03.01.03	03.01.03.01	Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r.	nuolat	2733.1	2733.1	2571.3	94.1	R-03.01.03.01-1	Skirta lėšų proc.	100	100	
	03.01.03.06	Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus r.	2020-2026	166.7	166.7	166.2	99.7	R-03.01.03.06-1	Modernizuotų šviestuvų skaičius vnt.	200	268	
Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso:			2899.8	2899.8	2737.5	94.4	E-03.01.03-1	Igyvendintų apšvietimo infrastruktūros plėtros ir (arba) atnaujinimo investicijų projektų skaičius (vnt.)	1	1		
03.01.04.08	Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus r. Pagirių sen. Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.)	2018-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.08-1	Saugumo priemonių diegimo skaičius vnt.	1	1	Objektas jau įgyvendintas	
03.01.04.21	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) susijungiančių su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožu nuo 22,680 iki 23,770 km, kuriam Maišiagaloje suteikti Kiemelių ir Mokyklos gatvių pavadinimai rekonstravimo projektas	2022-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.21-1	Rekonstruota kelių km	0	0	Rangovas dar neparinktas konkurso būdu	
03.01.04.23	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai ruožo nuo 13,190 iki 14,450 km kapitalinis remontas, suremontuojant kelio dangą, įrengiant lietaus nuotekų nuleidimo sistemą, įrengiant / suremontuojant takus ir pėsčiųjų perėjimo (-ų) per kelių organizavimo priemones	2021-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.23-1	Suremontuota kelio infrastruktūra km	0	0	AB Via Lietuva šio ruožo dar neprojektuoja	
03.01.04.24	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103 Vilnius-Palockas ruožo nuo 14,575 iki 16,920 km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus	2021-2026	290.0	290.0	289.7	99.9	R-03.01.04.24-1	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas km	2.35	2	Darbai atlikti	
03.01.04.25	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5222 Sapiegiškės-Sužionys-Dirmečiai 3,850 km paprastas remontas, kairėje kelio pusėje įrengiant autobuso laukimo paviljoną	2020-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.25-1	Autobusų laukimo paviljonų įrengimas vnt.	0	0	Projektai parengti. 2026 m. numatoma atlikti darbus	
03.01.04.27	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 171 Bukiškis-Sudervė-Dūkštos ruožų nuo 0 iki 10,125 km kapitalinis remontas, įrengiant takus	2022-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.27-1	Įrengta takų km	0	0	Rengiami projektai	
03.01.04.29	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 18,500 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 4,495 ir 7,280 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 101 Vilnius-Sumskas 10,191 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikštelę	2020-2025	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.29-1	Įrengtos autobusų sustojimo aikštelės vnt.	5	0	AB Via Lietuva neorganizuoja viešųjų pirkimų	

03.01.04.30	Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Mokyklos g. 28, Galgių k., M. Koperniko g., Galgių k. iki Meldų g. 29A, Galgių k.	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.30-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Projektavimo etapas			
03.01.04.31	Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Užupio g. 17, Mickūnų mstl. iki Mickūnų glž.	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.31-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Darbai iki galo neužbaigti, nes užsnigo			
03.01.04.32	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas ruožo nuo 4,740 iki 4,790 km kapitalinis remontas, įrengiant taką kairėje kelio pusėje	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.32-1	Įrengta pėsčiųjų takų km	0	0	Negauta Tiekėjų pasiūlymų			
03.01.04.33	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5216 Privažiuojamasis kelias prie Nemenčinės nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Žarasai 2,480 km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonę bei tako jungtį	2024-2025	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.33-1	Įrengta pėsčiųjų perėja ir tako jungtis vnt.	0	0	Negauta Tiekėjų pasiūlymų			
03.01.04.34	Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus r. Mickūnų sen. Galgių k. Galgių g.	2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.34-1	Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt.	0	0	Projektavimo etapas			
03.01.04.35	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5206 Naujasodė–Bezdonys ruožo nuo 3,587 km iki 3,677 km (Bezdonių kaime suteiktas Geležinkelio gatvės pavadinimas) kapitalinis remontas	2019-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.35-1	Įrengta autobusų sustojimo aikštelių vnt.	0	0	Projektas derinamas su AB Via Lietuva			
03.01.04.36	Eismo saugumo priemonių diegimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5224 Mickūnai – Skaisteriai – Sadūniškės nuo Mickūnų mstl., Vilniaus g. 6 iki Mickūnų mstl., Mokyklos g. 31	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.36-1	Įrengta/suremontuota pėsčiųjų takų km	0	0	Kelias yra Via Lietuva, dar nėra perduotas savivaldybei			
03.01.04.37	Eismo saugumo priemonių diegimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5210 Bendoriai – Riešė – Kalinas nuo Avizių sen., Riešės k., Riešės g. iki Senojo Ukmergės kelio	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.37-1	Įrengta/suremontuota pėsčiųjų-dviratinių takų km	0	0	Nėra pasirašytos bendradarbiavimo sutarties			
03.01.04.38	Eismo saugumo priemonių diegimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5258 Medininkai – Rukainiai – Skaidiškės nuo Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 28 iki Kryžkelio k., Vilniaus g. 78	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.38-1	Įrengta/suremontuota pėsčiųjų takų km	0	0	Nėra pasirašytos bendradarbiavimo sutarties			
03.01.04.39	Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Šv. Faustino g. (VL7172) nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 iki Taikos g. kapitalinis remontas	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.39-1	Suremontuota gatvių vnt.	0	0	Darbus numatoma užbaigti 2026 m.			
03.01.04.40	Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Privažiuojamosios gatvės prie Šiltamųjų g. 13 kapitalinis remontas	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.40-1	Suremontuota gatvių vnt.	0	1	Objektas užbaigtas			
03.01.04.41	Eismo saugumo priemonių diegimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 5254 Privažiuojamas kelias prie Glitiškių nuo kelio Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.41-1	Įrengta pėsčiųjų takų km	0	0	Kelias dar neperimtas. Nėra Vyriausybės nutarimo			
03.01.04.42	Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. (VL8214) infrastruktūros plėtra	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.42-2	Parengtas techninis projektas, įrengta šaligatvių, apšvietimo, paviršinių lietaus nuotekų tinklų, m	0	0	2025 m. naujai įtrauktas objektas. 2026 m. numatyta pirkti projektavimo paslaugas			
03.01.04.43	Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., Kaštonų g. (VL9136) kapitalinis remontas	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.43-3	Atliktas gatvės kapitalinis remontas, įrengtas apšvietimas, m	0	0	2025 m. naujai įtrauktas objektas. 2026 m. bus vykdomi darbai			
03.01.04.44	Eismo saugumo priemonių diegimas Sūdūvių g. (Buivydiškių k., Antezerių k.) – Žalioji g. (Zujūnų k., Antezerių k.) – Č. Milošo g. (Balandiškių k.) įrengiant šaligatvius, apšvietimą, saugias pereinamas, Žaliosios g. – Zujūnų g. žiedinę sankryžą	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-03.01.04.44-4	Įrengta šaligatvių, apšvietimo, paviršinių lietaus nuotekų tinklų, m	0	0	2025 m. naujai įtrauktas objektas. 2026 m. numatyta pirkti projektavimo paslaugas			
Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratiniams - iš viso:			290.0	290.0	289.7	99.9	E-03.01.04-1	Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius (vnt.)	110	121				
Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso:			15704.3	15704.3	15494.5	98.7								
Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa - iš viso:			15704.3	15704.3	15494.5	98.7								
04	04.01	04.01.01	04.01.01.01	Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	nuolat	1139.7	1139.7	1137.8	99.8	R-04.01.01.01-1	Tarybos narių skaičius asm.	31	31	Rodiklis pasiektas
			04.01.01.02	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	nuolat	16566.7	16566.7	16480.3	99.5	R-04.01.01.02-1	VRSA darbuotojų skaičius asm.	742	736	
			04.01.01.03	Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	nuolat	274.8	274.8	264.0	96.1	R-04.01.01.03-1	Skirtas finansavimas proc.	100	100	
			04.01.01.04	Seniūnijų darbo organizavimas	nuolat	6371.4	6371.4	6115.8	96.0	R-04.01.01.04-1	Seniūnijų skaičius, vnt.	23	23	
			04.01.01.06	Viešoji informacija	nuolat	169.9	169.9	169.8	99.9	R-04.01.01.06-1	Organizuotų informacinių kampanijų skaičius vnt.	3	4	Rodiklis viršytas
		R-04.01.01.06-2								Socialinio tinklo Facebook įrašų pasiekiamumas (angl. reach) tūkst. / metus	550	933	Rodiklis viršytas	
		R-04.01.01.06-3								Informacijos sklaidos kanalų skaičius vnt.	5	7	Rodiklis viršytas	
		R-04.01.01.06-4								Vilniaus rajono savivaldybės Facebook paskyros sekėjų skaičius (tūkst.) asm.	13.5	18	Rodiklis viršytas	
			04.01.01.07	Seniūnaičių išlaidų kompensavimas	nuolat	189.4	189.4	170.8	90.2	R-04.01.01.07-1	Seniūnaičių kiekis asm.	158	158	
Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso:			24711.9	24711.9	24338.5	98.5	E-04.01.01-1	Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.)	6	100				
			04.01.02.01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas Valstybės registrai	2022-2026	1.9	1.9	1.9	100.0	R-04.01.02.01-1	Civilinės būklės akto įrašas vnt.	3000	3176	Rodiklis pasiektas
			04.01.02.02	Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras	2022-2026	4.6	4.6	4.6	100.0	R-04.01.02.02-1	Įrašas vnt.	1000	1010	Rodiklis pasiektas
			04.01.02.03	Civilinės būklės aktų registravimas	2022-2026	60.1	60.1	60.1	100.0	R-04.01.02.03-1	Civilinės būklės akto įrašų sk. vnt.	3200	3165	Rodiklis pasiektas
			04.01.02.04	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	2022-2026	1.5	1.5	0.0	0.0	R-04.01.02.04-1	Perimtų patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt.	22	4	Savivaldybei valdyti ir disponuoti 2025 m. buvo perduoti 4 žemės sklypai

04.01.02.05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolės vykdymas	2022-2026	17.0	17.0	17.0	100.0	R-04.01.02.05-1	Atlikti patikrinimų skaičius vnt.	25	25	Atlikti planiniai ir neplaniniai įmonių, įstaigų, visuomenės informavimo priemonių, viešųjų užrašų patikrinimai valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų reikalavimų pažeidimams nustatyti	
04.01.02.06	Archyvinių dokumentų tvarkymas	2022-2026	20.7	20.7	20.7	100.0	R-04.01.02.06-1	Archyvinių dokumentų skaičius vnt.	400	6000	Priemonė įgyvendinta su dideliu viršijimu	
04.01.02.08	Gyvenamosios vietos deklaravimas	2022-2026	11.8	11.8	11.6	98.3	R-04.01.02.08-1	Naujai priregistruoti asmenų skaičius asm.	800	2321		
04.01.02.09	Pirminė teisinė pagalba	2022-2026	5.3	5.3	5.3	100.0	R-04.01.02.09-1	Suteiktų paslaugų skaičius vnt.	340	354	Rodiklis pasiektas	
04.01.02.11	Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai (administravimui)	2022-2025	38.6	38.6	38.3	99.2	R-04.01.02.11-1	-	-	-		
04.01.02.12	Civilinės saugos administravimas	2022-2025	115.5	115.5	115.0	99.6	R-04.01.02.12-1	-	-	-		
04.01.02.14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	nuolat	527.4	527.4	526.9	99.9	R-04.01.02.14-1	Priimtų ir užregistruotų prašymų skaičius vnt.	1300	1745		
04.01.02.15	Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LR Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti (Savivaldybės administracija)	2024-2026	43.9	43.9	43.9	100.0	R-04.01.02.15-1	Panaudotos lėšos proc.	100	100		
Igyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas - iš viso:			848.3	848.3	845.3	99.6	E-04.01.02-1	Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.)	4	23		
04.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą - iš viso:			-	-	-	-	E-04.01.03-1	Netinkamos būklės ir netinkamai naudojamo turto dalis, proc.	5	-		
04.01.04	04.01.04.01	Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	2022-2026	160.2	160.2	147.3	91.9	R-04.01.04.01-1	Panaudotos lėšos proc.	100	92	
04.01.04.02	Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo)	2024-2026	294.8	294.8	225.2	76.4	R-04.01.04.02-1	-	-	-	-	
04.01.04.03	Mero fondas	2022-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-04.01.04.03-1	-	-	-	-	
04.01.04.04	Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai	nuolat	55.3	55.3	43.6	78.8	R-04.01.04.04-1	Teikiama paraiškių skaičius vnt.	3	2	Pateiktos 2 paraiškos	
Ivykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas - iš viso:			510.3	510.3	416.1	81.5	E-04.01.04-1	Finansinių įsipareigojimų vykdymo ir išlaidų finansavimo santykinis dydis, proc.	99.9	92		
04.01.05	04.01.05.02	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje (I ir II etapas)	2024-2026	10.0	10.0	10.0	100.0	R-04.01.05.02-1	Suskaitytinių seniūnijų kapinių duomenų kompleksas vnt.	23	19	Suskaitytinenta kapinių informacija. Perduota administruoti seniūnijoms
								R-04.01.05.02-2	Duomenų administravimo ir viešinimo platforma vnt.	1	1	Sistema idiegta. Administruoja seniūnijos. Sistemos priežiūrą savivaldybėje perduota Viešosios tvarkos skyriui
04.01.05.05	Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-04.01.05.05-1	Ataskaita vnt.	2	2		
04.01.05.07	Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-04.01.05.07-1	Paskelbtų pranešimų skaičius Savivaldybės tinklalapyje vnt.	4	8	Rodiklis viršytas	
04.01.05.10	Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos specialistus	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-04.01.05.10-1	Paslaugų, kurias suteikiant būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registru ar valstybės informacinių sistemų (reikalinga nagrinėjant prašymą), skaičius vnt.	8000	141	Žemės ūkio sk.	
04.01.05.11	Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklalapyje	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-04.01.05.11-1	Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius vnt.	5	5	Priemonė įgyvendinta pilna apimtimi	
04.01.05.16	Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas	nuolat	1.8	1.8	1.8	100.0	R-04.01.05.16-1	Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.) vnt.	1	1		
04.01.05.17	Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos, skirtos pareiškėjo ir jo pavaldžių organizacijų pirkimų valdymui bei kontrolei įsigijimas	2024-2025	95.6	95.6	95.6	100.0	R-04.01.05.17-1	Programos įsigijimas vnt.	1	1	Viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos diegimas užbaigtas	
04.01.05.18	Savivaldybės informacinių sistemų kibernetinio saugumo bei efektyvaus darbo užtikrinimas	nuolat	1397.1	1397.1	1326.3	94.9	R-04.01.05.18-1	Panaudotos lėšos, proc.	80	1	Rodiklis pasiektas. Gautas papildomas finansavimas	
04.01.05.19	Turto valdymo informacinės sistemos ir klientų aptarnavimo interaktyvios informacinės sistemos įsigijimas ir diegimas	nuolat	99.2	99.2	39.9	40.2	R-04.01.05.19-1	Informacinės sistemos diegimas ir priežiūra vnt.	2	1	TVS sistema idiegta, pradėta naudoti. atlikti seniūnijų darbuotojų mokymai (nupirktos planšetės). Vykdomi integracijos darbai su LABBIS	
Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais - iš viso:			1603.7	1603.7	1473.6	91.9	E-04.01.05-1	Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)	98.9	93	2025 m. Vilniaus rajono savivaldybėje idiegus naują dokumentų valdymo sistemą DBSIS, užfiksuotas padidėjęs vėluojančių užduočių skaičius. Darbuotojams pritrūko laiko perprasti naujus procesus bei užduočių vykdymo procedūras. Dėl adaptacijos prie naujos sistemos dalis gautų dokumentų užduočių nebuvo užbaigta laiku, todėl	
							E-04.01.05-2	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.)	82	89		

		Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: 27674.2				27674.2	27073.5	97.8							
		Valdymo programa - iš viso: 27674.2				27674.2	27073.5	97.8							
05	05.01	05.01.01	05.01.01.01	Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra	nuolat	8358.1	8358.1	8352.1	99.9	R-05.01.01.01-1	Įrengti/rekonstruoti vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginių, modernizuotų katilinių skaičius, vnt.	32	39	E.P. - vandentiekio rekonstrukcija Skaidiskėse, kompensacijos už individualių butinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą ir įrengimą (viso 2). Nemėžio nuotekų valyklos rekonstrukcijos pabaiga 2026 m.; O.V. - Sužionių VTNT plėtra, Visalaukės I k. nuotekų valyklos rekonstrukcija, Bezdonamiškių (Arvydų) nuotekų valyklos rekonstrukcija, Sudervės k. nuotekų valymo įrenginių automatikos rekonstrukcija; Sudervės k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija; Maišiagalos mstl.vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija; Avižienių k. vandens gerinimo įrenginių įrengimas; saulės elektrinių įrengimas (4 vnt.); vandentiekio atkarpų rekonstrukcija Riešės k. ir Glitiškių k.; nuotekų tinklų atkarpų rekonstrukcija Rudausų k. ir Arvydų k.; K. Š. - rekonstruotos dvi katilinės į biokūrą Skaidiskėse ir Būviadiškių kaime, bei automatizuotos (įrengiant ir telemetrijos įrangą) visos (20 vnt.) UAB "Nemenčinės komunalininkas" eksploatuojamos katilinės	
										R-05.01.01.01-2	Pateiktų prašymų, sk.	0	0		
			05.01.01.15	Miestų ir gyvenviečių tvarkymas	nuolat	14.9	14.9	11.4	76.5	R-05.01.01.15-1	Seniūnijų skaičius, vnt.	23	23		
			05.01.01.21	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone	2024-2027	4404.7	4404.7	4404.6	100.0	R-05.01.01.22-1	Įrengta vandentvarkos infrastruktūra gyvenvietėje, vnt.	1	1	Įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema Galgių k.; baigti Dūkštų VTNT infrastruktūros statybos darbai (dokumentiniai darbai baigti 2026 m.)	
			05.01.01.22	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vilniaus rajone	2022-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.01.01.21-2	Įrengti vandentvarkos tinklai gyvenvietėse, vnt.	3	2	I, II etapai baigti, III etapo tinklų projektavimas atliktas 2025 m., statybos užbaigimas 2026 m.	
			Priziūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas- iš viso:			12777.7	12777.7	12768.1	99.9	E-05.01.01-1	Iki reikalaujamų normų išvalomų ūkių, buities ir gamybos nuotekų dalis, proc.	95	95		
			05.01.02	05.01.02.01	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas ir administravimas	nuolat	7152.8	7152.8	7152.4	100.0	R-05.01.01.01-1	Sutvarkyta komunalinių atliekų, proc.	100	100	Rodiklis pasiektas
				05.01.02.05	Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose	nuolat	400.3	400.3	370.5	92.6	R-05.01.02.05-1	Atliekų tvarkymas, proc.	90	92.6	
				05.01.02.06	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas	nuolat	20578.5	20578.5	20290.2	98.6	R-05.01.02.06-1	Seniūnijų skaičius, vnt.	23	23	
				05.01.02.11	Palaikų spec. pervežimas	2021-2027	12.0	12.0	10.8	90.0	R-05.01.02.11-1	Palaikų transportavimas, vnt.	230	211	Rodiklis pasiektas
				05.01.02.13	Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas	2022-2027	984.5	984.5	984.1	100.0	R-05.01.02.13-1	Sukurtos atliekų tvarkymo sistemos palaikymas bei jos plėtra (paslauga), proc.	100	100	Rodiklis pasiektas
										R-05.01.02.13-2	DGSA ir ŽASA įrengimas, vnt.	0	0	Rodiklis nepasiektas	
										R-05.01.02.13-3	Žemės sklypo pirkimas, vnt.	0	0	Nebuvo poreikio	
										R-05.01.02.13-4	Maišeliai maistui, vnt.	17000	17000	Rodiklis pasiektas	
										R-05.01.02.13-5	DGASA ir ŽASA savivaldybės įrengimo dalis, proc.	100	0	Rodiklis pasiektas iš dalies	
										R-05.01.02.13-6	Kompostavimo dėžių įsigijimas, vnt.	1700	0	Pasiektas rodiklis iš dalies	
										R-05.01.02.13-7	Individualių rūšiavimo konteinerių komplektų įsigijimas, vnt.	24000	24000	Rodiklis pasiektas	
										R-05.01.02.13-8	Kamerų įsigijimas, vnt.	0	0		
				05.01.02.16	Elektrombilių ir elektra varomų autobusų viešojo transporto įkrovimo stotelių įkūrimas	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.01.02.16-1	Įkrovimo stotelių sk., vnt.	0	0	
				05.01.02.17	Neeksploatuojamų transporto priemonių nuvežimo, pripažinimo bešeimininkių turtu, apskaitymo, saugojimo, realizavimo arba pripažinimo nereikalingomis ar netinkamomis (negalimomis) naudoti procedūrų vykdymo priemonė	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.01.02.17-1	Nuvežtų neeksploatuojamų transporto priemonių skaičius, vnt.	30,00	0	Vykdytų viešųjų pirkimų metu nepavyko atrinkti priemonės (paslaugos) tiekėjų. Šiuo metu priemonė nevykdoma, kadangi nėra paslaugos tiekėjo
				05.01.02.18	Bešeimininkių ir bepraežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti ir laikinos globos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje priemonė	nuolat	9.3	9.3	9.3	100.0	R-05.01.02.18-1	Paimtų gyvūnų skaičius, vnt.	80	38	Rodiklis pasiektas 50%
			Palaikyti rajone svarią aplinką- iš viso:			29137.4	29137.4	28817.3	98.9	E-05.01.02-1	Pakartotinai naudojamų arba perdirbamų atliekų, dalis	45	45		
			05.01.03	05.01.03.04	Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės, saulės ir kt.) įrengimas	2023-2027	915.7	915.7	910.1	99.4	R-05.01.03.04-1	Įdiegti atsinaujinantys energijos šaltiniai, vnt.	7	12	Rodiklis viršytas
										R-05.01.03.04-2	Įrengti atsinaujinantys energijos šaltiniai, MW	0	0	Parengtas investicijų planas	
				05.01.03.05	Nemenčinės poliklinikos projekto "Atsinaujinančio energijos šaltinio panaudojimas" veikloms vykdyti	2024-2030	90.0	90.0	90.0	100.0	R-05.01.03.05-1	Įrengti atsinaujinantys energijos šaltiniai ir el. energijos kaupimo įrenginiai, MW	0.03	0.03	Įsigytas el. generatorius, paruoštas montavimui
			Priziūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį- iš viso:			1005.7	1005.7	1000.1	99.4	E-05.01.03-1	Modernizuoti ir atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių dalies pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. p.	0.1	0.1		

05.01.04	05.01.04.32	Dūkštų visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)	2022-2027	4.4	4.4	4.4	100.0	R-05.01.04.32-1	Modernizuoti pastatai, vnt.	1	0	SLD gautas	
	05.01.04.33	Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžės k. buvusio policijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)	2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.01.04.33-1	Modernizuoti pastatai, vnt.	0	0	Pastatas netinka eksploatacijai (atlikta pastato ekspertizė)	
Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą- iš viso:				4.4	4.4	4.4	100.0	E-05.01.04-1	Metinis šilumos energijos vartojimo sumažėjimas (sutaupymas), MWh	60	0		
05.01.05	05.01.05.01	Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas	2022-2027	2.2	2.2	0.0	0.0	R-05.01.05.01-1	Sumokėtos Savivaldybės infrastruktūros įmokos dėl statybos leidimo išdavimo, vnt.	1500	1455	Apskaičiuoti 1485 vnt. + 30 vnt. buvo atleisti nuo įmokos mokėjimų	
	05.01.05.02	Lietaus nuotekų tinklų projektavimas/irengimas	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.01.05.02-1	Naujai įrengti lietaus nuotekų tinklai, vnt.	1	1	Įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema Galgių k.	
Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas- iš viso:				2.2	2.2	0.0	0.0	E-05.01.05-1	Įgyvendintų inžinerinės infrastruktūros projektų, skaičius	1	1		
Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą - iš viso:				42927.4	42927.4	42589.9	99.2						
05.02.	05.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pašalinti aplinkos taršos šaltinius - iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	E-05.02.01-1	Į atmosferą išmetamų teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno, tolueno, etilbenzeno, m ir p ksileno, o-ksileno) koncentracijų pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)	85	85	
05.02.02	05.02.02.01	Aplinkos teršimo mažinimo priemonės, oro taršos stebėjimų ir matavimo paslaugos	2021-2027	875.9	875.9	597.5	68.2	R-05.02.02.01-1	Atlikti oro teršalų matavimai, vnt.	68	68	Rodiklis pasiektas	
								R-05.02.02.01-2	Parengti sosnovskio barščių gausos reguliavimo veiksmų planai, vnt.	4	4	Rodiklis pasiektas	
								R-05.02.02.01-3	Surinktas iš individualių namų gyventojų pastatų asbesto atliekų kiekis, t	1000	90	Rodiklis pasiektas iš dalies	
								R-05.02.02.01-4	Sunaikintas sosnovskio barščių plotas, ha	20	20	Rodiklis pasiektas	
								R-05.02.02.01-5	Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti pateiktų paraiškų skaičius, vnt.	7	10	Rodiklis pasiektas ir viršytas	
	05.02.02.03	Priešgaisrinės saugos organizavimas	nuolat	2251.6	2251.6	2248.9	99.9	R-05.02.02.03-1	Priešgaisrinės saugos organizavimas, vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas	
	05.02.02.04	Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos administracijos ir Kabiškių ugniagesių komandos tarnybos pastato statyba	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-05.02.02.04-1	Pastatytos ir įrengtos patalpos vnt.	1	0	Finansavimas nebuvo gautas	
Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai - iš viso:				3127.5	3127.5	2846.4	91.0	E-05.02.02-1	Į atmosferą iš stacionariųjų šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 gyventojui (kg)	6	6		
05.02.03	05.02.03.01	Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas	2019-2024	15.3	15.3	15.2	99.3	R-05.02.03.01-1	Sutvarkytų želdynų, pažeistų žemių skaičius, vnt.	1	1	Projekto veiklos baigtos, parkai sutvarkyti atsižvelginat į gautas pastabas	
	05.02.03.02	Želdynų ir želdynų apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdynų veisimo, inventorizavimo ir vertinimo priemonės	nuolat	174.0	174.0	0.0	0.0	R-05.02.03.02-1	Miestas, miesteliai, kaimai jų visuomeninės paskirties žemės sklypai (parkai, skverai, gatvės, kapinės, švietimo įstaigų teritorijos), vnt.	1	0	Priemonė vykdoma. Gauti tiekėjų pasiūlymai. Pasiūlymų nagrinėjimo terminas 90 dienų nuo 2025-11-14. Viešųjų pirkimų skyrius atlieka vertinimo veiksmus	
	Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą - iš viso:				189.3	189.3	15.2	8.0	E-05.02.03-1	Sutvarkytų, tvarkomų ir tinkamai prižiūrinamų probleminių teritorijų dalis, proc.	60	8	
Saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą- iš viso:				3316.8	3316.8	2861.6	86.3						
05.03	05.03.01	05.03.01.01	Prevenicinių ir saugaus eismo programų vykdymas	nuolat	13.0	13.0	13.0	100.0	R-05.03.01.01-1	Saugaus eismo komisijos posėdžių skaičius vnt.	3	0	Patvirtinta nauja komisijos sudėtis 2026 m.
		05.03.01.02	Vilniaus rajono slėptuvės įrengimas	2024-2027	108.0	108.0	107.7	99.7	R-05.03.01.02-1	Objektų sk., vnt.	0	0	Po techninės ekspertizės atsisakyta įrenginėti
	05.03.01.03	Vilniaus rajono Kolektyvinių apsaugos statinių, Tarpinių gyventojų evakavimo punktų tinkamas aprūpinimas	2024-2028	38.0	38.0	37.4	98.4	R-05.03.01.03-1	Paslaugų gavėjų sk., asm.	100	100	Rodiklis pasiektas	
			2024-2029	57.5	57.5	57.5	100.0	R-05.03.01.04-1	Pritaikyti trūkstantį pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnų skaičius, asm.	6	5	Rodiklis pasiektas	
	Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją - iš viso:				216.5	216.5	215.6	99.6	E-05.03.01-1	Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius, vnt.	110	121	
	Pašalinti viešąją tvarką rajone siekiant didesnio asmens ir visuomenės saugumo- iš viso:				216.5	216.5	215.6	99.6					
05.04	05.04.01	05.04.01.01	Vilniaus rajono savivaldybės triukšmo prevencija ir jos mažinimas	nuolat	8.0	8.0	0.0	0.0	R-05.04.01.01-1	Triukšmo fizikinių matavimų atlikimas, vnt.	25	25	Rodiklis pasiektas
		Triukšmo prevencija ir jos mažinimas- iš viso:				8.0	8.0	0.0	0.0	E-05.04.01-1	Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius, vnt.	3	3
Triukšmo prevencija - iš viso:				8.0	8.0	0.0	0.0						
05.05	05.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir jos mažinimas - iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	E-05.05.01-1	Artimoje aplinkoje smurtą patyrusių asmenų, kuriems suteikta reikalinga pagalba skaičius, vnt.	350	960

		Smurto artimoje aplinkoje prevencija - iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0								
		Saugios ir svarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso:				46468.7	46468.7	45667.1	98.3								
06	06.01	06.01.01	06.01.01.01	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikatos gyvenimo sąlygas, ugdyti žmonių sveikatos stebėseną savivaldybėje	nuolat	1420.2	1420.2	1420.2	100.0	R-06.01.01.01-1	Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų ir tyrimų skaičius, vnt.	1	1				
										R-06.01.01.01-2	Mokinių, dalyvavusių sveikatos ugdymo ir mokymo veiklose skaičius, vnt.	25000	65526				
											R-06.01.01.01-3	Suaugusių asmenų, dalyvavusių visuomenės sveikatos stiprinimo užsiėmimuose skaičius, vnt.	2000	3061			
											R-06.01.01.01-4	Visuomenės sveikatos ugdymo ir mokymo bei stiprinimo užsiėmimų skaičius, vnt.	1500	4802			
											R-06.01.01.01-5	Įdarbinti darbuotojai (dietologai), asm. sk.	2	2			
			06.01.01.03	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas	nuolat	110.0	110.0	109.3	99.4	R-06.01.01.03-1	Paremta visuomenės sveikatos programų, vnt.	10	11	ZIL: Higienos spec mokymų skaičius = 1; žm. skė. = 50; VSS paslaugos: nuotoliu = 1 susitikimas; gyvai = 31; žm. skė. = 2010; Reklaminių medžiagų = 1290 vnt; Tyrimai mokyklose: vandens = 136; smėlio = 80; Erkinio encefalito skiepai = 56 VRSA darbuotojai, dirbantys daugiausiai lauke			
			06.01.01.11	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	nuolat	1.9	1.9	1.4	73.7	R-06.01.01.11-1	Komisijos posėdžių trukmė, val.	230	33	Planuota komisijos posėdžių trukmė - klaidinga			
			06.01.01.12	Tiksliniai asignavimai skirti profesinių sąjungų nariams sutartiniams įsipareigojimams	nuolat	20.8	20.8	20.8	100.0	R-06.01.01.12-1	Vykdoma programa, vnt.	15	15				
			06.01.01.13	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencija	nuolat	10.0	10.0	10.0	100.0	R-06.01.01.13-1	Paslaugas gavusių asmenų skaičius, asm.	1500	4337				
			06.01.01.14	Regioninė pažangos priemonė Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“	2025-2029	0.7	0.7	0.7	100.0	R-06.01.01.14-1	Paslaugos, mokymai, dal. sk.	100	90	Užtrukęs sutarties pasirašymas bei pirkinio plano tvirtinimas CVPA sutrumpino galimą laiką projektui įgyvendinti. Tikslinė grupė visa bus pasiekta, dalyviai persikelia į sekančius metus			
			06.01.01.15	Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės programa	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-06.01.01.15-1	Paslaugos, mokymai, dal. sk.	0	0				
			Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą - iš viso:					1563.6	1563.6	1562.4	99.9	E-06.01.01.-1	Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės metinis pokytis, proc.	0.2	0.2	0.2 - 2024 m. duomenys. 2025 m. metinis pokytis (%) Vilniaus rajone – oficialiai dar nepaskelbtas	
				06.01.02													
					06.01.02.01	Nemenčinės poliklinikos veiklų įgyvendinimas	nuolat	490.1	490.1	490.1	100.0	R-06.01.02.01-1	Veiklų priemonių vnt., vnt.	7	7	Šeimos gydytojų prieinamo gerinimo programa, Šeimos gydytojo pritraukimas, transporto išlaidų kompensavimas sveikatos priežiūros specialistams vykstant į darbą, remonto darbai, infrastruktūros modernizavimas, transporto priemonių įsigijimas	
					06.01.02.02	Vilniaus rajono poliklinikos veiklų įgyvendinimas	nuolat	2194.4	2194.4	2194.4	100.0	R-06.01.02.02-1	Veiklų priemonių vnt., vnt.	9	7	Šeimos gydytojų prieinamo gerinimo programa, Šeimos gydytojo pritraukimas, Vilniaus rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo (DOTS) kabineto išlaikymas, transporto išlaidų kompensavimas vykstant dirbti į ambulatorijas, Pagirių patalpų nuoma, remonto darbai, infrastruktūros modernizavimas	
		06.01.02.32	Užtikrinti savivadybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savivadybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą (LRV prioritetas)	Nuolat	147.8	147.8	147.7	99.9	R-06.01.02.32-1	Dalyvių skaičius asm.	1500	2992					
		06.01.02.33	Riešės palaikomojo ir slaugos ligoninės praplėtimo ir rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas ir statybos darbai	2022-2026	91.1	91.1	91.1	100.0	R-06.01.02.33-1	Parengti projektai ir rekonstruoti pastatas vnt.	1	0	Vykdoma ekspertizė				
		06.01.02.47	Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone	2024-2027	760.7	760.7	755.5	99.3	R-06.01.02.47-1	Įstaigų skaičius vnt.	3	2	Vykdomi dienos chirurgijos remontas VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikoje. Taip pat liko supirkti įrangą šioms paslaugoms teikti. Šis projektas Sveikatos ir Sporto skyriuje				
		06.01.02.49	Mobilių komandų aprūpinimas įranga	2024-2025	50.9	50.9	47.5	93.3	R-06.01.02.49-1	Įrangos komplektų skaičius vnt.	3	3	Šis projektas Sveikatos ir Sporto skyriuje				

			06.01.02.50	Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas į Vilniaus r. gydymo įstaigas	2025-2029	72.7	72.7	72.7	100.0	R-06.01.02.50-1	Partneriai/ įstaigos, įgyvendinantys projekto veiklas vnt.	2	1	Sveikatos priežiūros įstaigos jau sudarė sutartis su sveik. priežiūros specialistais. Vyksta apmokėjimai stusijų, rezidentūros bei stipendijų. Medicinos specialistai pritraukti, vyksta studijų apmokėjimas iki 2029 metų - projekto ribose. Šis projektas Sveikatos ir Sporto skyriuje	
			06.01.02.51	Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas	2024-2026	150.5	150.5	150.5	100.0	R-06.01.02.51-1	Partneriai/įstaigos, įgyvendinantys projekto veiklas vnt.	2	0	Projektas vykdomas pagal planą. Šis projektas Sveikatos ir Sporto skyriuje	
			06.01.02.53	Interreg projektas Nr.LTPL00468 "Lietuvos-Lenkijos mobilių sveikatos paslaugų iniciatyvos"	2025-2029	0.0	0.0	0.0	0.0	R-06.01.02.53-1	Mobilios klinikos, vnt.	0	0	Šiais metais planuojama įsigyti	
										R-06.01.02.53-2	Mokymai pacientams, dal. sk.	50	50	2026 metų III ketv. planuojama	
										R-06.01.02.53-3	Mokymai med. Darbuotojams, dal. sk.	10	10	2026 metų III ketv. planuojama	
			Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę- iš viso:			3958.2	3958.2	3949.5	99.8		E-06.01.02-1	Ambulatorinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-ūi asmenų (asm.)	850	1755	743 - Vilniaus rajono poliklinika (VRP); 1012 - VRNP
											E-06.01.02-2	Vidutinis apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 100 gyventojų (asm.)	605	1884	1030 - Vilniaus rajono poliklinika (VRNP); 854 - VRNP
			Stiprinti rajono gyventojų sveikatą - iš viso:			5521.8	5521.8	5511.9	99.8						
			Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa - iš viso:			5521.8	5521.8	5511.9	99.8						
07	07.01	07.01.01	07.01.01.01	Vilniaus rajono centrinės bibliotekos ir jos filialų veiklos užtikrinimas	nuolat	2211.6	2211.6	2211.6	100.0	R-07.01.01.01-1	Skaitytojų sk., asm.	8461	9415	Rodiklis pasiektas	
			07.01.01.02	Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas	nuolat	1105.7	1105.7	1084.3	98.1	R-07.01.01.02-1	Lankytojų sk., asm.	4000	6620	Viršytas	
			07.01.01.16	Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Sudervės skyriaus kultūros centro patalpų pertvarkymas	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.16-1	Sutvarkyta pastatų, vnt.	0	0	Laukiama sprendimo dėl pastato vystymo vizijos	
			07.01.01.18	Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ir jos filialų veiklos užtikrinimas	nuolat	2765.6	2765.6	2765.0	100.0	R-07.01.01.18-1	Suorganizuotų renginių sk., vnt.	430	843	Viršytas	
			07.01.01.21	Kaupti universalių spaudinių fondą	nuolat	137.0	137.0	138.1	100.8	R-07.01.01.21-1	Naujų spaudinių sk. per metus, vnt.	17750	12514	Knygų kainos kyla, o tikslų jų brangimo mastą nustatyti yra sudėtinga	
			07.01.01.24	Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro rekonstrukcija ir patalpų remontas	2021-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.24-1	Sutvarkyta pastatų, vnt.	0	0	Laukiama sprendimo dėl pastato renovacijos	
			07.01.01.25	Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro ir jo filialų veiklos užtikrinimas	nuolat	3056.6	3056.6	3054.0	99.9	R-07.01.01.25-1	Suorganizuotų renginių sk., vnt.	485	490	Viršytas	
			07.01.01.26	VI. Sirokomišės muziejus	nuolat	407.6	407.6	400.5	98.3	R-07.01.01.26-1	Suorganizuotų renginių sk., vnt.	125	134	Viršytas	
										R-07.01.01.26-2	Apsilankė turistų, asm.	3100	3680	Viršytas	
			07.01.01.27	Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms	2018-2025	104.0	104.0	48.3	46.4	R-07.01.01.27-1	Atnaujintas pastatas, vnt.	0	0	Gaminami baldai, verčiama ekspozicijos medžiaga, vyksta filmavimai ir garso medžiagos įrašymas, vertinami ekranų ir minkštųjų baldų bei kėdžių pirkimo pasiūlymai	
			07.01.01.28	Nemenčinės lauko estrada A. Mickevičiaus g. 20	2024-2029	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.28-1	Sutvarkyta teritorijų, vnt.	0	0	Reikalingas miško iškirtimas teritorijoje	
			07.01.01.29	Rudaminos kultūros centro skyrių patalpų remontas ir kiti darbai	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.29-1	Skyrių skaičius, kuriuose buvo vykdomas remontas, vnt.	6	6	Rodiklis pasiektas	
			07.01.01.34	Sporto ir kultūros projektų finansavimas	nuolat	242.8	242.8	232.6	95.8	R-07.01.01.34-1	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.	70	73	Pasiektas numatytas rodiklis	
			07.01.01.35	BĮ Vilniaus rajono sporto centras veiklos užtikrinimas	nuolat	987.2	987.2	984.4	99.7	R-07.01.01.35-1	Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm.	92	113	Viršytas	
										R-07.01.01.35-2	Suorganizuotų renginių, sk.	43	50	Viršytas	
			07.01.01.36	Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen., Piliakalnio k. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu rekonstrukcija	2022-2026	203.0	203.0	202.9	100.0	R-07.01.01.36-1	Sutvarkyta teritorijų, vnt.	0	0	Vyksta tvarkymo darbai (atlikta 60 proc. darbų), rangovas viršija darbų grafiko terminus	
			07.01.01.37	Skvero, esančio prie Kalvelių kultūros centro, sutvarkymas	2022-2026	327.7	327.7	327.5	99.9	R-07.01.01.37-1	Sutvarkyta teritorijų, vnt.	0	1	Įrengtas Kalvelių parkas	
			07.01.01.38	Vilnojos ežero rytinės užimtumo zonos įrengimas ir pritaikymas turistams	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.38-1	Sutvarkyta teritorijų, vnt.	0	0	Pateiktas PIP. Sudaryta projektavimo sutartis	
			07.01.01.39	Skaidiškių parko teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams	2022-2026	24.4	24.4	24.4	100.0	R-07.01.01.39-1	Sutvarkyta teritorijų, vnt.	0	0	Prengha PU	
			07.01.01.40	XIX ir XX a. Vidurio Europos nepriklausomybės idejų centras Pikeliškėse	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.40-1	Atnaujintas pastatas, įrengta ekspozicija, vnt.	0	0	Vertinami projektavimo paslaugų pirkimo pasiūlymai	
			07.01.01.41	Aukšto meistriškumo sporto finansavimas (VšĮ "FK TransINVEST")	nuolat	700.0	700.0	700.0	100.0	R-07.01.01.41-1	Sportinis rezultatas Lietuvos futbolo aukščiausioje lygoje, vieta	7	7	Sėkmingai grįžo į A lygą.	
			07.01.01.42	Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankymui (kultūros paveldo objektas)	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.01.42-1	Viešosios kultūros paveldo erdvės sutvarkymas ir pritaikymas lankymui, vnt.	0	0	Vertinami projektavimo paslaugų pirkimo pasiūlymai. Vertimas PIP finansavimui gauti.	

				Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas - iš viso:	12273.2	12273.2	12173.6	99.2	E-07.01.01-1	Bibliotekų skaitytųjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, asm.	95	78	Tikslas nepasiektas, nes Vilniaus rajone labai išaugo gyventojų skaičius
									E-07.01.01-2	Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, asm.	16	14	Tikslas nepasiektas, nes Vilniaus rajone labai išaugo gyventojų skaičius
									E-07.01.01-2	Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, asm.	8	9	Tikslas pasiektas, nes daugėja meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius
									E-07.01.01-3	Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių, skaičius	8,000	75000	Tikslas pasiektas. Prie rodiklio pasiekimo labai prisidėjo Vilniaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
07.01.02	07.01.02.07	Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos kaime statyba	2014-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.07-1	Pastatytų pastatų skaičius, vnt.	0	0	Vykdomas Viešosios ir priėmimo partnerystės konkursas	
	07.01.02.14	Skaidiškų sporto komplekso statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams	2022-2025	1295.7	1295.7	1289.8	99.5	R-07.01.02.14-1	Objektų skaičius, vnt.	1	0	Vykdoma viešųjų pirkimų procedūra	
	07.01.02.16	Pagirių k., Pagirių sen., rekreacinės teritorijos rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms	2017-2027	1438.0	1438.0	1437.3	100.0	R-07.01.02.16-1	Objektų skaičius, vnt.	0	0	Darbų vykdymas sustabdytas iki 2026-03-15 dėl technologinės pertraukos	
	07.01.02.18	Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Ažulaukės filialo dirbtuvių įrengimas (pastato rekonstrukcija ir infrastruktūros įrengimas)	2019-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.18-1	Objektų sk., vnt.	0	0	Finansavimas nebuvo suteiktas.	
	07.01.02.20	Pagirių sen., kultūros centro Pagirių k. statyba	2019-2025	1289.0	1289.0	1289.0	100.0	R-07.01.02.20-1	Pastatytų objektų skaičius, vnt.	1	0	Darbų vykdymas tęsiamas (įgyvendinta 95 proc. objekto)	
	07.01.02.21	Etnokultūra, Nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir tautinio paveldo produktų sklaida	nuolat	6.0	6.0	6.0	100.0	R-07.01.02.21-1	Finansuota iniciatyvų, vnt.	2	2	Iškilmingo renginio metu apdovanoti Gražiausias Vilniaus verbos konkurso dalyviai. Parengta ir pateikta UNESCO paraiška dėl Vilniaus verbos įtraukimo į Nematerialiųjų UNESCO paveldo sąrašą	
	07.01.02.22	Nemėžio kultūros centro statyba	2022-2028	17.5	17.5	7.3	41.7	R-07.01.02.22-1	Pastatytų objektų skaičius, vnt.	0	0	Vystoma architektūrinė koncepcija	
	07.01.02.23	Modernizuoti pastatą, adresu Mickūnų sen., Galgių k., Centrinė g. 34, pritaikant jį kultūros reikmėms	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.23-1	Objektų skaičius, vnt.	0	0	Žemės sklypas registruotas RC, kreiptasi į NZT dėl žemės sklypo panaudos sutarties sudarymo	
	07.01.02.24	Nemenčinės kultūros centro Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimas (modernizavimas)	2024-2027	3.0	3.0	3.0	100.0	R-07.01.02.24-1	Objektų skaičius, vnt.	0	0	Parengti projektiniai pasiūlymai	
	07.01.02.25	Vilniaus krašto etnografinio muziejaus pastatų ir teritorijos esančių Sužionių sen. Daukšų k., Asvejos g. 145 kapitalinis remontas ir infrastruktūros įrengimas	2024-2026	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.25-1	Objektų sk., vnt.	0	0	Finansavimas nebuvo suteiktas	
	07.01.02.26	Vilniaus r. Bezdonių sen. multifunkcinio pastato projektavimas ir statyba	2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.26-1	Objektų sk., vnt.	0	0	Vyksta projektavimo darbai	
	07.01.02.27	Rudaminos kultūros centro Medininkų skyriaus rekonstrukcija ir patalpų remontas	2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.27-1	Objektų sk., vnt.	0	0	Keičiama projekto koncepcija, dar nesuaprašyta dėl objektų	
	07.01.02.28	Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statyba	2024-2029	32.3	32.3	21.8	67.5	R-07.01.02.28-1	Objektų skaičius, vnt.	0	0	Gautos CPVA ir Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teigiamos išvados. Parengtas Savivaldybės tarnybos sprendimo projektas	
	07.01.02.29	Rastinėnų kultūros centro rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms	2024-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.29-1	Išaiškų sk., vnt.	0	0	Pateikta paraiška finansavimui gauti. Svarstomi pirminiai architektūriniai sprendiniai	
	07.01.02.30	Vilniaus rajono Metų apdovanojimai už nuopelnus Vilniaus kraštui ir jo žmonėms (RKC)	nuo 2025 m.	26.0	26.0	26.0	100.0	R-07.01.02.30-1	Suorganizuotas iškilmingas Metų apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kraštui ir jo žmonėms 10-milies laureatų pagerbimo ir apdovanojimų įteikimo renginys, vnt.	10	10	Įgyvendinta	
	07.01.02.31	Nemėžio daigafunkcinio kultūros centro statyba	nuo 2025 m.	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.01.02.31-1	Pastatytas ir įrengtas objektas, vnt.	0	0		
		Puoselėti rajono kultūrinės ir sporto tradicijas- iš viso:		4107.5	4107.5	4080.2	99.3	E-07.01.02-1	Sporto ir kultūros infrastruktūros objektų skaičiaus padidėjimas, proc.	3	0		
		Plėtoti kultūrą ir sportą- iš viso:		16380.7	16380.7	16253.8	99.2						
07.02	07.02.01	07.02.01.05	Turizmo informacijos centro veikla	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.02.01.05-1	Igyvendintų priemonių skaičius, sk.	31	31	TIC ir Skyriaus įgyvendintos priemonės
			Turizmo skatinimas - iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	E-07.02.01-1	Rajono muziejuose ir Turizmo informacijos centre apsilankiusių turistų skaičius, tūkst. asm.	25	28		
	07.02.02	07.02.02.04	Skurbutėnų k. medinės koplyčios remontas	2012-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.02.02.04-1	Suremontuotas objektas, vnt.	0	0	Rengiamas techninis projektas.
		07.02.02.05	Religijų sakralinio paveldo išsaugojimas	nuolat	320.0	320.0	319.7	99.9	R-07.02.02.05-1	Turizmui pritaikytų objektų skaičius, vnt.	-	27	2025 m. Religinėms bendruomenėms ir bendrijoms finansuoti skirta 320000Eur.
		07.02.02.10	Europos geografinio centro infrastruktūros įveiklinimas pritaikant ją tiksliajam mokslų pažinimui ir Europos tautų kultūros puoselėjimui	2022-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.02.02.10-1	Sutvarkyta teritorija, vnt.	0	0	Išvyko architektūrinės idėjos konkursas. atrinktas tiekėjas projektavimo paslaugoms atlikti. pateiktas PIP finansavimui gauti
		07.02.02.11	Meno, estetiinių objektų plėtra visuomenės naudojamosiose vietose	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-07.02.02.11-1	Objektų skaičius, vnt.	2	0	Nėra inicijuotų projektų
			Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui - iš viso:	320.0	320.0	319.7	99.9	E-07.02.02-1	Pritaikyta objektų turizmo poreikiams, vnt.	1	0		

		Plėtoti atvykstamąjį ir vietinį turizmą - iš viso: 320.0				320.0	319.7	99.9								
		Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa - iš viso: 16700.7				16700.7	16573.5	99.2								
08	08.01	08.01.01	08.01.01.01	Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams	nuolat	7,075.2	7,075.2	7075.2	100.0	R-08.01.01.01-1	Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius nuo bendro Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus, %	12	8	Nepasiekta, nes dėl paramos kreipėsi mažiau asmenų nei buvo tikėtasi		
			08.01.01.02	Paramos mirties atveju teikimas	nuolat	704.3	704.3	681.3	96.7	R-08.01.01.02-1	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius, asm.	1190	1177	Nepasiekta, nes mirė mažiau asmenų nei buvo tikėtasi		
			08.01.01.04	Paramos mokiniams teikimas (nemokamas maitinimas, aprūpinimas mokinio reikmenimis)	nuolat	253.4	253.4	236.2	93.2	R-08.01.01.04-1	Paramą mokinio reikmenims įsigyti gaunančių mokinių skaičius, asm.	1900	1297	Nepasiekta, nes mažėja mokinių skaičius		
			08.01.01.05	Galimybė paremti žemės ūkį	nuolat	51.9	51.9	47.9	92.3	R-08.01.01.05-1	-	-	-	-	-	
			08.01.01.07	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje (projektas)	2022-2027	62.8	62.8	62.8	100.0	R-08.01.01.07-1	Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius, asm.	90	96	Rodiklis viršytas		
			08.01.01.08	Parama mokiniams maisto produktais	2022-2027	1,740.5	1,740.5	1566.5	90.0	R-08.01.01.08-1	Paramą maisto produktais gaunančių asmenų skaičius, asm.	4670	4670	Kompensacijos mokamos pagal pateiktus prašymus, jei pretendentas atitinka įstatymo nuostatas		
			08.01.01.11	Vaiko išmokų mokėjimas ir administravimas	nuolat	38,597.2	122.0	37813.8	98.0	R-08.01.01.11-1	Gaunančių išmoką vaikui asmenų skaičius, asm.	28293	22547	Šeimos išvyksta gyventi į kitas savivaldybes į užsienį		
			08.01.01.12	Individualių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	nuolat	11,171.5	0.0	13202.4	118.2	R-08.01.01.12-1	Gaunančių tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą žmonių skaičius, asm.	3630	4772	Padidėjo IPTIK gavėjų skaičius. Nebuvo padidintas planas gavus finansavimą metų eigoje, todėl pastebimas viršijimas		
			08.01.01.14	Lengvatini keleivių vežimas (kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas)	2022-2027	925.0	925.0	924.7	100.0	R-08.01.01.14-1	Keleivių, kuriems suteiktos lengvatos skaičius, asm.	950000	837277	Rodiklis nepasiekta, todėl kad sumažėjo bendras keleivių skaičius		
			08.01.01.15	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	2022-2028	80.2	80.2	68.1	84.9	R-08.01.01.15-1	Asmenų skaičius, kuriems suteikta kompensacija būstui įsigyti ar išsinuomoti, asm.	23	30	Kompensacijos mokamos pagal pateiktus prašymus, jei pretendentas atitinka įstatymo nuostatas		
			08.01.01.17	Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje (statyba ir pirkimas)	2018-2027	90.6	90.6	61.8	68.2	R-08.01.01.17-1	Butas, vnt.	0	0	Buvo visuomenės viešinimas 2026-02-06. Vyksta SID gavimo procedūros		
			08.01.01.18	Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos mokėjimas ir administravimas	nuolat	6.8	6.8	3.2	47.1	R-08.01.01.18-1	Kompensacijos gavėjų skaičius, asm.	9	7	Nesikreipė		
			08.01.01.21	Socialinio būsto statyba, renovacija ir remontas	2022-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.01.21-1	Patvirtintas projektas, vnt.	0	0	Vyksta projektavimas		
			08.01.01.22	Daugiaabučių namų bendrojo naudojimo objektams remti	nuolat	314.9	314.9	314.8	100.0	R-08.01.01.22-1	Skirta paramos ir suremontuota, rekonstruota ir atnaujinta daugiabučių namų, vnt.	25	46	Rodiklis viršytas		
			08.01.01.23	Seniūnijų bendruomenėms remti	2022-2027	20.6	20.6	20.6	100.0	R-08.01.01.23-1	Lėšų santykis tarp skirtų lėšų priemonei vykdyti ir skirtų lėšų seniūnijų bendruomenėms paremti (proc.), proc.	75	100	Įvykdyta pagal poreikį		
			08.01.01.24	Lygių galimybių, lyčių lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimas ir įgyvendinimas	nuolat	66.0	66.0	40.6	61.5	R-08.01.01.24-1	Įvykdytas planas, proc.	70	60	Ilgai trunkantis Smurto artimoje aplinkoje komisijos sudarymas		
			08.01.01.25	Odontologinės paslaugos (kompensacija už dantų protezavimą)	nuolat	7.0	7.0	2.0	28.6	R-08.01.01.25-1	Kompensacijos gavėjų skaičius, asm.	10	6	Rodiklis nepasiekta dėl nepakankamo informuotumo apie kompensacijos galimybes		
			08.01.01.26	Būsto nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų kompensavimas	2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.01.26-1	Asmenų skaičius, kuriems suteikta kompensacija būstui išsinuomoti iš fizinių ar juridinių asmenų, asm.	0	0			
			08.01.01.27	Finansinės paramos teikimas šeimynoms	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.01.27-1	Šeimynų skaičius, proc.	50	0	Rodiklis nepasiekta		
			08.01.01.28	Socialinių būstų pirkimas	2025-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.01.28-1	Butas, vnt.	5	0	Buvo paskelbti pirkimai socialinių būstų pirkimui. Tačiau sudalyvavo tik vienas gyventojas, bet atsisakė parduoti butą savivaldybei dėl per mažos, jo nuomone, pasiūlytos kainos		
			08.01.01.29	Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje (renovacija)	2025-2027	30.1	30.1	30.1	100.0	R-08.01.01.29-1	Butas, vnt.	0	0	Vyksta rangos darbai		
			Teikti socialinę paramą - iš viso:					61,198.0	11,551.3	11,253.2	97.4	E-08.01.01-1	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)	24	25	Padidėjo rajono gyventojų skaičius
			08.01.02	08.01.02	08.01.02.01	Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	nuolat	1,721.7	1,721.7	1664.4	96.7	R-08.01.02.01-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	55	55	Pasiekta
					08.01.02.02	Paberžės socialinės globos namų veiklos užtikrinimas	nuolat	884.9	884.9	848.2	95.9	R-08.01.02.02-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	39	43	Dėl priestato prijungimo sumažintas vietų skaičius, nesumažinus paslaugą būtų gavę dar daugiau gavėjų
					08.01.02.03	Nemenčinės neįgalųjų centro veiklos užtikrinimas	nuolat	524.7	524.7	514.6	98.1	R-08.01.02.03-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	40	39	Licencija 20 asmenų
					08.01.02.04	Šeimos ir vaiko krizių centro veiklos užtikrinimas	nuolat	1,657.8	1,657.8	1556.8	93.9	R-08.01.02.04-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	375	300	Nepasiekta, nes sumažėjo paslaugų gavėjų skaičius
					08.01.02.05	Socialinę riziką patiriančių šeimų priežiūra seniūnijose	2025-2027	1,149.8	1,149.8	1134.6	98.7	R-08.01.02.05-1	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, vnt.	580	260	Rodiklis nepasiekta, nes paslaugų gavėjų šeimų skaičius yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo objektyvių aplinkybių
					08.01.02.06	Amenims su negalia socialinės globos paslaugų teikimas	nuolat	4,195.1	4,195.1	4093.9	97.6	R-08.01.02.06-1	Asmenų skaičius, kuriems kompensuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos įstaigose, vnt.	250	612	Vaikų skaičius neįtrauktas, nes jiems nėra nustatyta negalia
					08.01.02.10	Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	nuolat	307.2	307.2	307.0	99.9	R-08.01.02.10-1	Asmenims su negalia pritaikytų būstų skaičius, asm.	17	27	Rodiklis viršytas. 19 pilnai pritaikytų būstų ir 8 dalimai pritaikyti būstai

08.01.02.11	Transporto paslaugų neigaliesiems organizavimas	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.02.11-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	70	0	Programa nuo 2025 m. nevykdoma
08.01.02.13	Socialinių paslaugų teikimas seniūnijose	nuolat	481.3	481.3	266.0	55.3	R-08.01.02.13-1	Suteikta bendrųjų socialinių paslaugų, proc.	100	100	
08.01.02.14	Integrati pagalba (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose teikimas)	nuolat	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.02.14-1	Asmenų gaunančių globos ir slaugos paslaugas namuose skaičius, asm.	100	181	Rodiklis viršytas
08.01.02.15	Šėimos ir vaiko gerovės centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas	nuolat	1,773.4	1,773.4	1761.9	99.4	R-08.01.02.15-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	280	348	Rodiklis viršytas
08.01.02.16	Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas	nuolat	1,666.1	1,666.1	1662.4	99.8	R-08.01.02.16-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	3923	4522	Rodiklis viršytas. Dėl struktūrinių pokyčių
08.01.02.17	Kuosinės socialinės globos namų išlaikymas	2022-2027	800.3	800.3	731.0	91.3	R-08.01.02.17-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	25	33	Rodiklis viršytas
08.01.02.19	Asmeninės pagalbos teikimas neigaliesiems	nuolat	125.8	125.8	120.9	96.1	R-08.01.02.19-1	Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius, asm.	12	12	Igyvendinta
08.01.02.20	Asmenų su proto ir psichikos negalia grupinio gyvenimo namų (Pikeliškių k.) veiklos užtikrinimas	nuolat	177.9	177.9	176.6	99.3	R-08.01.02.20-1	Paslaugų gavėjų skaičius,vnt.	10	10	Igyvendinta
08.01.02.21	Didžiosios Riešės k. socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro veiklos užtikrinimas	nuolat	91.7	91.7	90.8	99.0	R-08.01.02.21-1	Paslaugų gavėjų skaičius,vnt.	32	0	Igyvendinta
08.01.02.22	Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikti	nuolat	31.5	31.5	31.5	100.0	R-08.01.02.22-1	Panaudotos lėšos, proc.	100	100	
08.01.02.23	Laikino atokvėpio paslaugos teikimas ir administravimas	nuolat	23.1	23.1	2.1	9.1	R-08.01.02.23-1	Laikino atokvėpio paslaugos gavėjų skaičius, asm.	5	2	Nepasiektas. 2 asm. gavo paslaugą, 2 asm. 2025 m. pasirašytos sutartys paslaugą gaus 2026 m., daugiau asm. nesikreipė
08.01.02.24	Užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršrinkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų paslaugų finansavimą	2025-2027	118.0	118.0	118.0	100.0	R-08.01.02.24-1	Panaudotos lėšos, proc.	100	100	Igyvendinta
Teikti socialines paslaugas- iš viso:			15,730.3	15,730.3	15080.7	95.9	E-08.01.02-1	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, asm.	4.3	2.2	Rodiklis nepasiektas, nes paslaugų gavėjų šeimų skaičius yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo objektyvių aplinkybių
08.01.03	Socialinių paslaugų plėtra (Paberžės socialinės globos namai)	2016-2026	850.0	850.0	799.7	94.1	R-08.01.03.03-1	Iškurti socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius, vnt.	0	0	Statybų įmonės bankrotas
08.01.03.08	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone	2020-2025	65.5	65.5	65.0	99.2	R-08.01.03.08-1	Išrengti socialinių paslaugų teikimo objektai, vnt.	3	3	Igyvendinta
08.01.03.09	Bendruomeninių šėimos namų funkcijų vykdymas	2025-2027	55.4	55.4	52.2	94.2	R-08.01.03.09-1	Paslaugų gavėjų skaičius, asm.	540	460	Nepasiekta. Dalyviai dažnai dalyvavo keliose projekto veiklose, todėl diegė suteiktų paslaugų apimtį vienam asmeniui. Iš viso užfiksuoti 1439 dalyvavimai skirtingose veiklose (efektyvios tėvystės mokymai – 889, grupinės konsultacijos – 42, savitarpio pagalbos grupės – 117, socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – 102, individualios psichologo konsultacijos – 221, mediacija – 68)
08.01.03.12	VDC akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	2023-2027	549.8	549.8	506.6	92.1	R-08.01.03.12-1	VDC sk., vnt.	16	15	Nepasiekta. Buvo planuota, kad dar vienas vaikų dienos centras veiktų pradės 2025 m., tačiau veikla pradėta 2026-01-01
							R-08.01.03.12-2	Vaikų lankančių VDC skaičius, asm.	336	353	Rodiklis viršytas
08.01.03.13	Socialinės infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (bendruomeninių vaikų globos namų įrengimas Karklėnų k., Šatrininkų sen., Rukainių k., Rukainių sen.)	2020-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.03.13-1	Išrengti socialinių paslaugų teikimo objektai, vnt.	1	0	
08.01.03.14	Neigaliųjų dienos užimtumo centro įrengimas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 24	2023-2027	6.3	6.3	6.2	98.4	R-08.01.03.14-1	Iškurti socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius, vnt.	0	0	Gautas SLD
08.01.03.15	Dienos socialinės globos centro vaikams su negalia įrengimas Vilniaus r. sav. Sudervės sen., Putiniškių k.	2023-2027	666.5	666.5	666.4	100.0	R-08.01.03.15-1	Išrengti socialinių paslaugų teikimo objektai, vnt.	0	0	Rangos darbai užbaigti. Vykdomas dokumentacijos užbaigimas
08.01.03.16	Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasalo kaime	2023-2027	32.5	32.5	32.5	100.0	R-08.01.03.16-1	Iškurti socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius, vnt.	0	0	Vyksta projektavimas
08.01.03.17	Apsaugoto būsto tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje	2024-2027	4.5	4.5	4.5	100.0	R-08.01.03.17-1	Apsaugotų būtų skaičius, vnt.	0	0	Pasirašyta finansavimo sutartis 2025-12-30
08.01.03.18	Grupinio gyvenimo namų tinklo plėtra asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia Vilniaus rajono savivaldybėje	2024-2027	4.5	4.5	4.5	100.0	R-08.01.03.18-1	Išrengti socialinių paslaugų teikimo objektai, vnt.	0	0	Pasirašytos dviejų objektų projektavimo sutartys. Inicijuotas projektavimo paslaugų pirkimas objekto Visalaukės I k. Jaunimo g. 2A. Vyksta projektavimas. Pasirašyta finansavimo sutartis 2026-02-02
08.01.03.19	Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra	2024-2026	30.7	30.7	24.8	80.8	R-08.01.03.19-1	Panaudotos lėšos, proc.	80	81	
08.01.03.20	Vaikų su negalia vaikų dienos centro statyba	2025-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	R-08.01.03.20-1	Išrengti socialinių paslaugų teikimo objektai, vnt.	0	0	Peržiūrėta projektavimo užduotis
08.01.03.21	Pagalbos pinigai šėimoms	2025-2027	100.0	100.0	0.0	0.0	R-08.01.03.21-1	Paslaugų gavėjų skaičius, vnt.	30	0	Nepasiektas, parama teikiama iš kitų priemonių
08.01.03.22	Tautų tiltai: integracijos paslaugos užsienio kilmės gyventojams Vilniaus rajone	2025-2028	84.7	84.7	84.7	100.0	R-08.01.03.22-1	Integracijos paslaugomis pasinaudoję užsienio kilmės asmenys, asm.	15	3	Ne visi dalyviai atvyko į veiklas. Partneriai vėlavu su pirkimais
Plėtoti teikiamas socialinės apsaugos paslaugas ir gerinti jų kokybę - iš viso:			2,450.4	2,450.4	2247.1	91.7	E-08.01.03-1	Netenkinamo poreikio socialinėms paslaugoms pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.	-1	0	Poreikis buvo patenkintas

	08.01.04	08.01.04.01	Užimtumo didinimo programos vykdymas	nuolat	407.1	407.1	403.1	99.0	R-08.01.04.01-1	Asmenys dalyvaujantys programoje, asm.	75	109	Viršytas. Nurodytas UŽT atsiųstų asmenų skaičius								
									R-08.01.04.01-2	Įdarbinta bedarbių terminuotam darbui, asm.	75	71	Nepasiektas. UDP nustatyta, kad bendras programoje dalyvaujančių ir įdarbintų asmenų skaičius turi siekti 150 (109 dalyvaujantys programoje ir 71 įdarbintas asmuo). Faktiškai šis rodiklis viršytas - bendras asmenų skaičius 180								
									Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką - iš viso:				407.1	407.1	403.1	99.0	E-08.01.04-1	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykio metinis pokytis, proc.	-0.3	0	Nepasiektas. Pagal viešai prieinamus statistinius duomenis 2024 registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. sudarė 8.6, 2025 m. padidėjo iki 8.7
									Didinti socialiai remtinių asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso:				79,785.8	30,139.1	28984.1	96.2					
									Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso:				79,785.8	30,139.1	28984.1	96.2					

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025-2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-18 Nr. M22-252(2.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robert Duchnevič, Meras, Mero kabinetas
Sertifikatas išduotas	ROBERT DUCHNEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-18 13:37:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-18 13:37:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-05 15:29:57 – 2028-07-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-18 13:40:36)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-18 13:40:37 DBSIS